

新宮山彦ぐるーぷ第1814回

## 持経宿改築前の事前作業(薪小屋撤去と

### 軒先延長による束石据付など)

◇実施日：平成27年6月06日(土) 晴時々曇り

◇参加者：玉岡憲明、玉岡 明、山上皓一郎、木下嘉彦、川島 功

沖崎吉信、前田 正、生熊敏男、児嶋道夫、畑林秀味、

橋本 梓、大江加予子、乾 克己、佐藤優美子、

青木宏充、梶野照雄、塩川真武 計17名築

7時45分に池原スポーツ公園に着くと、すでに塩川車が駐車していた。8時に乾車が到着、しばらく立ち話をしてると新宮組が大挙して到着する。

玉岡相談役とは初めてお会いするが、私の名前をよくご存じで、山彦ぐるーぷの活動を常に把握されていることがうかがえた。



スポーツ公園到着



玉岡相談役の姿も



川島代表から作業の説明

池郷林道のゲートを越えて路肩が崩壊しかかっていた箇所まで行くと、補修工事が始まっていて全く通れない。

崩壊地点から持経宿迄約2kmなので、前田、児嶋、生熊、畑林、橋本、大江、佐藤さん達は歩き、9時半頃に着いたとのこと。

やむなく荷の積んだ車は、白谷林道経由となり池原まで引き返す。白谷林道ゲートまで一時間かかった。

その間、池原で遅れて出発の山上、木下棟梁に池郷林道工事で通行止めのため、白谷林道から来る様に連絡する。



池郷林道引き返し

白谷林道ゲート

薪小屋撤去

10時40分頃に持経宿に着くと、先に到着メンバーは、小屋前の桜の木を伐採し、薪小屋内の薪の移動を始めている。すぐに道具をおろして薪小屋の解体を始める。

屋根のトタンを外す、壁のトタンを外す、棚板を外す、取り外した木材から釘を抜くなど、それぞれ分担して、薪小屋は30分ほどで跡かたもなく無くなった。木下棟梁も到着し、軒先1m延長する事から、6本の柱の束石を掘る地点を略決めて、お昼前になり作業中断。到着時に車組と徒歩組に分かれ、あわただしくて

出来なかった勤行を玉岡相談役の導師で行い、これからの持経宿改築工事の安全と無事完工を祈願した。

その後、小屋内で昼食。17名が座ると小屋は、ほぼ一杯になる。木下棟梁より天候に左右されるが、改築の今後の段取りの説明があり、とりあえず来週10日頃に用材を持経宿に運びたい。

食後、児島カフェのコーヒーと福岡県柳川市の吉開師一行の順峯奥駈修業復興40周年記念入峯で行仙宿に宿泊された際に、食事等の手助けをした御礼に大江・畑林・梶野・青木氏へ届けられたお菓子(黒棒)がふるまわれた。



玉岡導師で勤行



昼食



薪小屋は撤去された

昼食後、青木さんと二人で水場の改修に行く。雨の後でもあり沢の水量は多い。先端の透明ホースが外れて地面に落ちていた。パイプから水はほとんど出ていないので青木さんが掃除に登る。落ち葉を取り除くと、勢いよく水が流れ始めた。水量が多く上部での止水ができないので、先端ホースの接着は次回に持ち越し、細紐で外れないよう固定して小屋へ戻った。小屋に戻ると、軒先を1m延長するための束石の穴掘りが始まっていた。



外れていたホース

青木さんが掃除する

細紐で仮止め

解体は多人数が有利だが、ここからの物づくりは船頭が多すぎでは事が運ばない。木下棟梁、なんとなく気が気でならない様子。穴掘りもほぼ終了。セメントを練り始めるが「砂利は後から入れないと、重くて練りにくい」と棟梁から指摘を受け一同納得。



礎石の穴掘り



コンクリート投入



束石の位置決め

ここからはプロの出番となる。棟梁がセメントの量の指示を出し東石の位置を決めていく。砂利が少し不足して、小屋前から拾ったり、林道から集めたりして、運搬した砂・バラス約250kgを使用し、ようやく全ての東石が設置された。

玄関南横にあった木柱の道標は、北に少し上がった場所に仮設した。

14時半頃に略作業が終わり休憩。吉開師から御礼に送って頂いた特大西瓜を賞味する。冷えていないが甘くて美味しく17名がたらふく食べられた特大西瓜であった。加えて行仙宿・作業体験研修時のお礼の菓子が、三井氏から届けられこれも皆で頂いた。

吉開賢淳師・三井さんありがとう！

東石の固まり具合や整地、周辺を後片付けして15時にほぼ全ての作業を終え、小屋前で全員の写真を撮った。

玉岡相談役は設置された東石にお清めの塩を撒き、改築工事の無事完工を祈られているようであった。



仮設した標識

全員で集合写真

清め塩をする玉岡相談役

15時30分、今夜持経宿に泊る青木さんを残して、小屋を

後にして白谷林道で池原まで戻った。途中、浦向の三叉路で新宮組と別れ、スポーツ公園に17時前に戻った。

### 行動タイム

6月06日(土)

堺市 05:00 → 07:45 池原 08:30 → 08:55 崩壊工事箇所 09:10 → 池原  
↓ 浦向 09:50 ↓ 白谷林道 ケート 10:10 → 10:45 持経宿 ↓ 薪運搬・薪  
小屋解体 11:45 → 12:00 昼食 12:30 ↓ 水場補修・東石据付作業 14:30  
↓ (休憩) → 14:50 作業終了 15:10 → 持経宿 15:30 → 16:45 スポーツ  
公園 17:00 → 19:45 堺市着  
(記 梶野)